

(別 添)

伊 教 学 第 244 号
平 成 22 年 11 月 5 日

文部科学大臣 殿

北海道伊達市長 菊谷秀吉 印

施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	88.9	29.6
中学校	91.7	91.7
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	0.0	0.0

【所見】

光陵中学校の校舎(昭和54・55年建築)及び屋体(昭和54年建築)について、耐震補強工事とあわせて内部改修工事を行い、教育機能の充実を図るための整備を行った。これにより、当該校舎は、平成22年4月の有珠中学校及び長和中学校との統合校として使用され、今後も長期間学校施設として使用されることとなった。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>地上デジタルテレビ放送を視聴できる環境を整備するため、アンテナ工事、校内の配線工事など、受信のために必要となる工事を行った。また、学校施設に太陽光発電設備を設置した。 これにより、施設のエネルギー負荷を軽減させ、環境や省エネルギーの意識を児童生徒に学習させることにつながった。さらに、公共施設が新エネルギーを率先導入することで、市民に対する啓発となった。</p>
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成22年11月に、本市の学校教育課及び建築課において事後評価を実施し、市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、計画どおりに実施し完了できた。
公立学校施設整備については、児童生徒や教職員はもとより、多数の地域住民が利用する施設であることから、安全・安心な環境の確保に万全を期すとともに、新たな施設整備計画を定める場合は、今回の事後評価を踏まえ計画及び実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 伊達市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 伊達市
- 3 **計画期間** 平成21年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	北海道
--------------	-----

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことがある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
さくら幼稚園	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年2月9日		追加	平成21年6月15日	平成22年6月15日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
伊達小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日		追加	平成21年6月15日	平成22年6月15日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
伊達西小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日		追加	平成21年6月15日	平成22年6月15日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
伊達西小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年8月31日		追加	平成21年6月15日	平成22年6月15日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
有珠小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日		追加	平成21年6月15日	平成22年6月15日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
長和小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	×		平成22年11月に旧長和中学校に移転することから、地デジ設備の改修を取り止めたため。	取下	平成22年2月22日	平成22年2月22日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
稀府小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日		追加	平成21年6月15日	平成22年6月15日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
関内小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日		追加	平成21年6月15日	平成22年6月15日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
黄金小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日		追加	平成21年6月15日	平成22年6月15日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
東小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日		追加	平成21年6月15日	平成22年6月15日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
伊達中学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日		追加	平成21年6月15日	平成22年6月15日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
伊達中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年8月31日		追加	平成21年6月15日	平成22年6月15日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
長和中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年8月31日		追加	平成21年6月15日	平成22年6月15日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
達南中学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日		追加	平成21年6月15日	平成22年6月15日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
光陵中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年11月10日				
光陵中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	RS	○	平成21年11月10日				
光陵中学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年3月25日		追加	平成21年6月15日	平成22年6月15日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。